

# TABELLA AGGIORNAMENTO LAVORI LOTTI VARIANTE



<i>Lotto</i>	<i>Lunghezza (Km)</i>	<i>Valore Intervento (*) €/mln</i>	<i>Avanzamento al 30.06.2011 (**)</i>	<i>Status (1)</i>	<i>Fine lavori</i>
Casalecchio - Sasso Marconi (Lotto 0)	4,1	82,0	100,0 %	Lavori ultimati	2009
Sasso Marconi - La Quercia (Lotti 1, 2, 3, 4)	19,4	546,1	100,0 %	Lavori ultimati	2007
La Quercia - Badia Nuova (Lotto 5A)	7,6	326,8	78,2 %	Lavori in corso (1)	2012
La Quercia - Badia Nuova (Lotto 5B)	3,3	222,6	71,2 %	Lavori in corso (1)	2013
La Quercia - Badia Nuova (Lotto 6-7)	6,6	477,6	29,4 %	Lavori in corso (1)	2013
Interscambio vecchio/nuovo tracciato (Lotto 8)	3,0	53,3	5,0 %	Lavori in corso (4)	2012
Badia Nuova - Aglio Galleria di Base (Lotto 9-10-11)	11,2	1.016,8	85,4 %	Lavori in corso	2012
Badia Nuova - Aglio (Lotto 12 e Svincolo di Barberino)	4,5	281,5	93,2 %	Lavori ultimati	2011
Aglio - Barberino (Lotto 13)	6,1	336,1	80,7 %	Lavori in corso (1)	2012
Altre Opere sul Territorio (**)		356,5	52,6 %	Lavori in corso	(3)
<b>TOTALE</b>	<b>65,8</b>	<b>3.699,4</b>	<b>74,7 %</b>		

(\*) Stima accertata al 07.07.2011. (\*\*) Includono: Bretella di Firenzuola, Valorizzazione Ambientale, S.S. Val di Setta e S.S. Porrettana, Svincolo di Rioveggio, Adduttore Reno-Setta e Collettori fognari di Marzabotto, Prevam di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> fase non antirumore e Riqualfica dell'A1 esistente tra Aglio e lo Svincolo di Barberino. (1) Ad esclusione degli impianti elettromeccanici della tratta che verranno affidati successivamente. (2) In data 22.05.2007 è avvenuta l'apertura del nuovo Svincolo di Barberino. (3) Relativamente ai Collettori fognari di Marzabotto, all'Adduttore Reno-Setta ed al Prevam di 1<sup>^</sup> fase i lavori sono ultimati. Relativamente ai lavori di riqualfica dell'A1 esistente tra Aglio e lo Svincolo di Barberino è in corso la redazione del progetto. Relativamente allo Svincolo di Rioveggio i lavori sono in corso e l'ultimazione dei lavori è prevista nel 2011. L'ultimazione dei rimanenti lavori è funzione delle richieste del territorio. (4) Sono iniziati i lavori di realizzazione dello svincolo sul nuovo tracciato.